

# 郑州市二七区人民政府文件

二七政文〔2017〕9号

---

## 郑州市二七区人民政府 关于印发二七区南水北调生态文化公园 绿化工程建设实施方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，区人民政府各部门，各有关单位：

现将《二七区南水北调生态文化公园绿化工程建设实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

2017年2月14日

# 二七区南水北调生态文化公园绿化工程建设 实施方案

按照市委、市政府总体工作部署和《今冬明春园林绿化建设任务书》（郑联指〔2016〕1号）要求，为切实推进南水北调生态文化公园剩余段绿化工程建设，结合我区实际，特制定本方案。

## 一、建设区域

南水北调生态文化公园剩余段范围主要包括：郑平路至二七管城区界段干渠北侧区域、郑平路至郑登快速通道段干渠南侧区域（英开体育文化公园段除外）、郑登快速通道至二七中原区界段干渠两侧区域；项目区域总长度约7公里，总面积约186万平方米。

## 二、投资预估

按照节点区域200元/平方米、基础建设区域150元/平方米建设投资标准核算，共需投入建设资金约2.89亿元。其中，节点区域包含嵩山南路渠南道路两侧、大学路渠南东侧、京广路渠北两侧各200米纵深区域，面积约20万平方米；基础建设区域为166万平方米。

## 三、阶段任务及时间安排

### （一）主要工作任务

包括完成设计等咨询公司招标、地形地貌范围测量、图纸设计及评审、工程量清单编制及评审、工程项目立项、施工监理单位招标和绿化工程具体建设等。

### （二）时间节点及主要工作安排

1. 2016年12月28日前,完成景观方案及施工图纸设计(含地形测绘)、工程量清单及预算编制、项目建议书及可研报告编制单位等咨询公司招标工作。

2. 2017年1月底前,完成地形地貌范围测量、景观方案设计、报区级评审会评审、施工图纸设计、工程量清单及预算编制、报区审计局评审,同时发布招标公告启动施工单位招标工作。

3. 2017年2月底前,完成施工单位、监理单位招标工作,同时完成项目建议书及可研报告编制、工程项目立项工作。

4. 2017年3月初,组织施工单位进场,3月底前,完成地表地下垃圾开挖清运、土方平衡、场地整理,同时全面撒播草籽,做好大气污染防治等工作。

5. 2017年4月底前,完成绿化工程全部管线敷设施工、苗木部分栽植、土建部分施工,工程完工。

### （三）建议标段划分

共分三个标段：本工程涉及侯寨办事处筹备组、嵩山路办

事处、人和路办事处，拟按涉及办事处划分为 3 个标段，具体面积以实际测绘为准。

#### 四、组织领导

根据南水北调生态文化公园剩余段建设工作需要，为切实加强对此项工作的组织领导，经研究，决定对二七区南水北调生态文化公园建设指挥部成员进行调整，由区政府副区长陈定任指挥长，区档案局、发改统计局、财政局、城管执法局、农委、审计局、二七新区管委会、南水北调办公室、侯寨办事处筹备组、嵩山路办事处、人和路办事处为成员单位。同时指挥部下设的办公室、签证组、项目部等职责进行相应调整：

##### （一）指挥部办公室

人员组成：指挥部办公室设在区域管执法局，办公室主任由区域管执法局局长兼任，办公室人员从全区有关单位抽调，抽调 3 - 4 名具有一定文字能力、沟通协调能力和一定专业知识人员组成，抽调人员脱离原单位工作岗位。

职责：负责工程建设的项目报批、方案设计、施工招标、与市对接协调、技术指导、资料收集、对项目部工程进度进行督导、评比等工作。

##### （二）签证组

人员组成：区政府副区长陈定担任签证组组长，成员由区发改统计局、财政局、审计局分管领导和项目部部长担任，区

发改统计局、财政局、审计局要指定专人负责。

职责：负责施工过程中日常签证管理工作。

### （三）项目部

设置 3 个项目部

人员组成：从沿线涉及办事处各抽调一名科级实职干部担任项目部部长、3 - 4 名工作人员担任项目部成员，抽调人员脱离原单位工作岗位。

职责：负责工程建设的施工组织管理、签证、质量监督、技术指导、施工环境保障、资料收集和竣工验收、审计等工作。

各有关单位要把南水北调两侧绿化工程建设作为改善民生、提高环境质量的一个重要抓手，行政正职为第一责任人，要安排专人负责，制定工作方案，明确时间节点，确保按时完成建设任务。

## 五、工作要求

（一）紧密配合、强力推进。南水北调两侧绿化工程建设工程量大，投资高，工作任务繁重而艰巨，各责任单位要树立全局观念，互相支持、紧密配合，加强联系与沟通，定期互通情况，研究、解决工作中遇到的新情况、新问题，形成工作合力，强力推进绿化工程建设。

（二）严格程序，确保质量。南水北调两侧绿化工程建设是造福辖区居民的一项重大工程，各责任单位要严格按照政策

规定履行立项审批、设计和招标等程序，把好施工质量关、竣工验收关、资金审核拨付和审计关，坚决防止违规违纪等问题发生。

（三）搞好宣传、加强督导。要利用多种方式，搞好宣传，充分调动广大群众、各单位参与支持南水北调两侧绿化工程建设的积极性。区大督查领导小组办公室、项目指挥部要对拆迁、建设进展情况进行督查，要落实周通报制度，加大问责和责任追究，建立奖惩激励机制，推动工作迅速开展。